


51-05-1/4
19.01.2026

УТВЕРЖДЕН

Югина Р.В.
председатель комитета
строительства и транспорта
администрации Алексеевского
муниципального округа




ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Алексеевского муниципального округа»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
|--|---|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Алексеевского муниципального округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | НП | П | Процент | 60 | 65 | | Технические отчеты по диагностике автомобильных дорог г. Алексеевка. Отчет о выполнении диагностики автомобильных дорог Алексеевского муниципального округа | | | По результатам проведенной диагностики в 2025 г. протяженность автодорог в нормативном состоянии 351 км, что составляет 65 % |
| 2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Пассажиропоток автомобильным транспортом | ГП | П | Тысяч пассажиров в | 400 | 239 | | Информация о работе автобусов | | | В соответствии с информацией о работе автобусов количество пассажиров за 2025 г. в городском и пригородном сообщении составило 239 тыс. чел. |

УТВЕРЖДЕН

Югина Р.В.
председатель комитета
строительства и транспорта
администрации Алексеевского
муниципального округа



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО (ВЕДОМСТВЕННОГО) ПРОЕКТА
«Инфраструктура для жизни»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципального (ведомственного) проекта


| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|-------|---|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | <i>Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и мостовых сооружений в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» | ФП | П | Процент | 100 | 94 | | Технические отчеты | | | | |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|------|-----------------|------|---------|--|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | план | факт | план | факт | прогноз | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | <i>Задача. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений Алексеевского муниципального округа в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» | Процент | 100 | 94 | | | | | - | - | | Югина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Контракт | |

УТВЕРЖДЕН

Югина Р.В.
председатель комитета
строительства и транспорта
администрации Алексеевского
муниципального округа



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»
за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|-------|---|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|--|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | | <i>Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту и ремонту | КПМ | П | км | 0 | 0 | | Контракт | | | | |
| 1.2 | | Мероприятия по обустройству объектов транспортной инфраструктуры | КПМ | П | % | 95 | 95 | | Муниципальное задание МБУ «Благоустройство» | | | | |
| 1.3 | | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту в рамках содержания | КПМ | П | км | 5 | 5 | | Муниципальное задание МБУ «Благоустройство» | | | | |
| 1.4 | | Содержание улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Алексеевского муниципального округа | КПМ | П | % | 95 | 95 | | Муниципальное задание МБУ «Благоустройство» | | | | |

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|-------|---|--------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, км | | | | | | | | | | | | | |
| | план | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | факт/прогноз | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Мероприятия по обустройству объектов транспортной инфраструктуры, процент | | | | | | | | | | | | | |
| | план | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | факт/прогноз | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 1.3. | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту в рамках содержания, км | | | | | | | | | | | | | |
| | план | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | факт/прогноз | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.4. | Содержание улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Алексеевского муниципального округа, процент | | | | | | | | | | | | | |
| | план | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | факт/прогноз | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-----------|--|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | <i>Задача «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | 0 | 0 | | | - | 03.2025-05.2025 | | Юрина Руслана Владимировна, председатель комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа | Контракт | |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | | | | | | - | 02.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и | План-график закупок | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|--------------|--|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | | |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | | | | | | - | 03.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | Муниципальный контракт | |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | - | 12.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | Акт приема | |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по | | | | | | - | 12.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной | Платежное поручение, выписка | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|---------|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | муниципальному контракту» | | | | | | | | | инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия обустройству объектов транспортной инфраструктуры на территории Алексеевского муниципального округа» | % | 95 | 95 | | | | 31.12.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | Муниципальное задание МБУ «Благоустройство» | |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Произведена приемка, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | | 31.12.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | Отчет | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог Алексеевского муниципального | км | 5 | 5 | | | | 31.12.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации | Контракт | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------------|--|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | округа» | | | | | | | | | и Алексеевского муниципально го округа | | |
| 3.1. К.1 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | - | 31.12.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктур ы администраци и Алексеевского муниципально го округа | Акт приемки | |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов Алексеевского муниципального округа | % | 95 | 95 | | | - | 31.12.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктур ы администраци и Алексеевского муниципально го округа | Муниципа льное задание МБУ «Благоустр ойство» | |
| 4.1. К.1 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | - | 31.12.2025 | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктур ы администраци и Алексеевского муниципально го округа | Отчет | |

УТВЕРЖДЕН

Югина Р.В.
председатель комитета
строительства и транспорта
администрации Алексеевского
муниципального округа



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|-------|---|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|--|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | | <i>Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Пассажиропоток автомобильным транспортом | ГП | П | Тысяч пассажиров | 400 | 239 | | Информация о работе автобусов | | | | |

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|-------|---|--------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Пассажиропоток автомобильным транспортом, тысяч пассажиров | | | | | | | | | | | | | |
| | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| | факт/прогноз | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------------|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | <i>Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по предоставлению проезда льготным категориям граждан» | % | 100 | 100 | | | | | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | НПА | |
| 1.1. К.1 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | | Ежемесячно, до 30 числа | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Отчетные материалы | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|--------------|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | | | | | | | Ежемесячно, до 30 числа | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Счёт | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по льготному проезду обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений» | Кол-во билетов, шт | 160 | 149 | | | | С 11 числа каждого месяца | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского муниципального округа | НПА | |
| 2.1. К.1 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | | С 11 числа каждого месяца | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Реестр проданных билетов | |
| 2.1. К2 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | | С 11 числа каждого месяца | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Акт сдачи приёмки оказанных услуг, счёт на оплату | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|----------|--|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Организованы перевозки населения по городским и пригородным маршрутам» | Маршруты, шт | 17 | 17 | | | | До 10 числа ежемесячно | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | Контракт | |
| 3.1. К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | | | | | | | 12.2024 | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | План-график закупок | |
| 3.1. К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | | | | | | | 12.2024 | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Муниципальный контракт | |
| 3.1. К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | | До 10 числа ежемесячно | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Акт приема и | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------------|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1. К4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | | | | | | | До 10 числа ежемесячно | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Счет | |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия предоставления льготного проезда гражданам к дачным и садово-огородным участкам» | Тыс. пасс. | 1000 | 608 | | | | С апреля по ноябрь | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского муниципального округа | Соглашение | |
| 4.1. К.1 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | | С апреля по ноябрь | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Отчетные материалы | |
| 4.1. К2 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | | Ежемесячно до 30 числа | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Счет | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|----------|--|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» | Шт. автобусов | 0 | 0 | | | | | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | | Не запланировано, финансирование не выделялось |
| 5.1. К.1 | Контрольная точка «Приняты отчеты перевозчиков» | | | | | | | | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | | |
| 5.1. К.2 | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | | | | | | | | | Министерство автомобильных дорог и транспорта | | |
| 6.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по предоставлению льготного проезда студентам и аспирантам» | Кол-во чел. | 250 | 221 | | | | Ежемесячно, до 30 числа | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | Соглашение | |
| 6.1. К.1 | Контрольная точка «Произведена приемка» | | | | | | | Ежемесячно, до 30 числа | | Бабичев Олег Викторович, главный | Отчетные материалы | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|----------|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | | | | | | | | | специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | | |
| 6.1. К.2 | Контрольная точка «Приняты отчеты перевозчиков» | | | | | | | Ежемесячно, до 30 числа | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Счёт | |
| 6.1. К.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | | | | | | | Ежемесячно, до 30 числа | | Бабичев Олег Викторович, главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципального округа | Платежное поручение | |
| 7.1 | Мероприятие (результат) «Представлен список сотрудников» | Чел. | 2 | 2 | | | | | | Харжан Юлия Николаевна, начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации и Алексеевского муниципального округа | | |
| 7.1. К.1 | Контрольная точка «Представлен нормативно- | | | | | | | 06.2025 | | Бабичев Олег Викторович, главный | | НПА |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | правовой акт по регулируемым тарифам» | | | | | | | | | специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского муниципально го округа | | |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (7)/(4)*100 | Комментарий |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 1040200000 | 28 083,8 | 28 083,8 | 28 083,8 | | 25 495,6 | 91 | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | | | | | | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | 1 552,4 | 1 552,4 | 1 552,4 | | 1 136,9 | 73,2 | |
| - местный бюджет | | 26 531,4 | 26 531,4 | 26 531,4 | | 24 358,8 | 91,8 | |
| - внебюджетные источники | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан», всего, в том числе: | 1040273820 | 1 217,20 | 1 217,20 | 1 217,20 | | 919,36 | 76 | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | | | | | | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | 1 217,20 | 1 217,20 | 1 217,20 | | 919,36 | 76 | |
| - местный бюджет | | | | | | | | |
| - внебюджетные источники | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) «Организация автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимися и воспитанникам общеобразовательных учреждений», всего, в том числе: | 1040263810 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | | 68,50 | 67 | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | | | | | | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | | | | | | |
| - местный бюджет | | 103,50 | 103,50 | 103,50 | | 68,50 | 67 | |
| - внебюджетные источники | | | | | | | | |
| Мероприятие (результат) «Организация транспортного обслуживания на осуществление регулярных перевозок пассажиров» | 1040263820 | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | | 24 276,89 | 92 | |

Заключение
об оценке эффективности реализации в 2025 году
муниципальной программы «Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети Александровского
муниципального округа»

20 апреля 2026 год

Комитетом экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа в соответствии с разделом 8 Положения о системе управления муниципальными программами Алексеевского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Алексеевского городского округа от 11 сентября 2024 года № 613, на основании годового отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 154 (далее - Программа), проведена оценка эффективности реализации Программы по следующим критериям: достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), освоение средств бюджета Алексеевского муниципального округа из различных источников. Оценка эффективности проводилась по запланированным значениям показателей и мероприятий (результатов).

В ходе реализации Программы в 2025 году из 7 (семи) показателей значения 4 (четырёх) показателей достигнуты, 3 (трёх) – ниже планируемых значений. Из 10 (десяти) мероприятий (результатов) значения 6 (шести) достигнуты, 4 (четырёх) – ниже планируемых значений. Выделенные на реализацию Программы средства областного и местного бюджетов освоены на 95,1 процентов. Итоговая оценка эффективности Программы – 8,8 баллов.

В ходе реализации муниципального проекта «Инфраструктура для жизни» Программы в 2025 году выполнение 1 (одного) показателя и 1 мероприятия (результата) – ниже планируемого значения. Выделенные на реализацию муниципального проекта средства областного и местного бюджетов освоены на 94 процента. Итоговая оценка эффективности муниципального проекта – 8 баллов.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» Программы в 2025 году значения 3 (трёх) показателей и 3 (трёх) мероприятий (результатов) достигнуты. Выделенные на реализацию комплекса процессных мероприятий 1 средства областного и местного бюджетов освоены на 98 процентов. Итоговая оценка эффективности комплекса процессных мероприятий 1 – 10 баллов.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий 2 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» Программы в 2025 году выполнение 1 (одного) показателя – ниже

планируемого значения. Из 6 (шести) мероприятий (результатов) значения 3 (трёх) достигнуты, 3 (трёх) – ниже планируемых значений. Выделенные на реализацию комплекса процессных мероприятий 2 средства областного и местного бюджетов освоены на 91 процент. Итоговая оценка эффективности комплекса процессных мероприятий 2 – 6,7 баллов.

Учитывая вышеизложенное, муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Алексеевского муниципального округа» в 2025 году реализовывалась эффективно.

**Заместитель главы администрации
Алексеевского муниципального округа
по экономике, председатель комитета
экономического развития**


М.А. Дегтярева

Долженко Людмила Алексеевна
(47234) 3-30-92

Исполнено Карманов ИИ 30.04.2025